


TVIRTINU
 AB "Panevėžio energija"
 Technikos direktorius
 R. Kerežis
 2021 m. 09 mėn. 21 d.


Panevėžio miesto ir rajono katilinių darbo parametrai tiekiant termofikacinį vandenį šildymo sezono metu

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Slėgiai, MPa		Tinklų papildymo norma m ³ /parą ir m ³ /h	Cirkuliacinis kiekis Darbinis m ³ /h
		Paduod. p ₁	Grįžt. p ₂		
1	Panevėžio RK-1	0,81±0,04	0,25±0,05	480/20,0	950±350
2	Panevėžio elektrinė	0,82±0,04	0,22±0,05		1100±850
3	Liūdynės katilinė	0,44±0,02	0,24±0,05	*0,11	14±7
4	Įmonių g.	0,29±0,02	0,24±0,05	*0,05	3±2

Pastabos: * - tinklų papildymo norma pateikta m³/parą.

Katilinių darbo parametrai galioja nuo patvirtinimo datos iki naujų darbo parametrų sudarymo.

Sudarė: TS inžinierius E. Sekmokas



Suderinta: DT v-kas V. Petraška



Panevėžio elektrinės v-kas R. Grikšelis



Panevėžio RK-1 v-kas E. Balčėtis

